



<b>Plats och tid</b>	Roten, Kommunhuset, Svalöv, 2014-02-26, kl 09.00 – 10.45
<b>Beslutande</b>	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), vice ordförande Anders Nilsson (SD)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Agneta Sörensson (M) Göran Lundqvist (FP) Sven-Ove Dahlsson (C)
<b>Insynsplats</b>	Charlotta Eldh (MP)
<b>Insynsplats ersättare</b>	
<b>Övriga deltagare</b>	Eva Sköld, projektledare Kristina Jeppsson, bitr projektledare Bo Nylander, projektassistent Lars Bevmo, senior advisor Peter Englov, senior advisor, §§ 10-13, 15-17



**Utses att justera** Hans Lennartsson (S)

**Justeringens tid  
och plats** Kommunhuset, Svalöv, 2014-02-28, kl 09.00

**Justerade  
paragrafer** 10 - 17

**Sekreterare**

---

Bo Nylander

**Ordförande**

---

Hans-Inge Svensson (S)

**Justerare**

---

Hans Lennartsson (S)

## **ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ** Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

**Sammanträdesdatum** 2014-02-26

**Anslag under tiden**

**Förvaringsplats för  
protokollet** Kommunledningskontoret

**Underskrift**

---

Margareta Persson



## § 10 Beslutad ärendelista

§ 11 Ekonomisk rapport .....	4
§ 12 Provtagning södra området.....	5
§ 13 Utredning dräneringsvatten Norra området.....	6
§ 14 Upphandling miljökontroll .....	7
§ 15 Detaljplanen.....	8
§ 16 Naturvårdsverkets rapport.....	9
§ 17 Övriga frågor.....	10

Ärendet ”Naturvårdsverkets rapport” beslutades att läggas till dagordningen.

Dnr: 1-2014

## § 11 Ekonomisk rapport

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Projektledare Eva Sköld redogör för ekonomin i projektet till och med 2013-12-31.

En direktrekvirering för statliga medel gjordes innan årsskiftet på Länsstyrelsens begäran. Direktrekvireringen gällde större delen av fjärde kvartalet, fram till och med 10 december 2013. Enligt den kommunala uppföljningen för projektet har 1 241 164 kr upparbetats av det statliga bidraget under oktober – 13 december 2013. Resterande medel för 2013 rekvirerades i vanlig ordning vid utgången av januari 2014 i samband med kvartalsredovisningen.

### Beslutsunderlag

Kvartalsredovisningen från 2013-10-01 till 2013-12-31 daterad 2014-01-31.  
BT Kemis del av Svalöv kommuns årsredovisning för 2013 daterad 2014-02-19.  
Uppföljning av statliga medel för BT Kemi 2013 daterad 2013-12-31

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, EMTO)



Dnr: 2-2013

## § 12 Provtagning södra området

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Under vecka 7 sattes de djupa grundvattenrören. Enligt den ursprungliga provtagningsplanen skulle fem djupa grundvattenrör sättas. Projektledningen beslutade emellertid att komplettera med ytterligare ett rör väster om området. Det extra röret rymms inom den planerade budgeten för provtagning.

2014-02-12 hade projektledningen resultatmöte med Ramböll där resultaten från den första provtagningsomgången presenterades. Det har inte upptäckts någon rörelse av föroreningar mot samhället eller några tecken på spridning söderut från området. Prover visar också på att jorden under betongplattorna på området är relativt fria från föroreningar. Ramböll har identifierat en möjlig plym av föroreningar, som har spridit sig via grundvattnet västerut från betsvämmorna. Detta vill man eventuellt undersöka ytterligare. Slutligen har man funnit låga halter av föroreningar på en punkt utanför området.

Ramböll har tagit fram en plan för nästa provtagningsomgång. Planen presenterades på samrådsmötet med Länsstyrelsen den 25/2. Projektledningen och Länsstyrelsen ska återkomma till Ramböll med eventuella synpunkter.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingemar Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr 5-2013

## **§ 13 Utredning dräneringsvatten Norra området**

### **Styrelsens beslut**

1. Informationen noteras.

### **Sammanfattning av ärendet**

Projektledningen har haft möten med NSVA och miljöförvaltningen i Landskrona för att diskutera hanteringen av dräneringsvattnet. Projektledningen har även haft ett möte med Ramböll där man gått igenom upplägget för den uppdaterade riskbedömningen.

Halterna av föroreningar i dräneringsvattnet har under en lång period legat på en stabilt låg nivå och ett förslag som diskuterats är att sluta pumpa dräneringsvattnet under en försöksperiod. Förhoppningen är att ett eventuellt försök ska kunna inledas innan halvårsskiftet.

### **Beslutsunderlag**

-

### **Förslag till beslut på sammanträdet**

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### **Beslutsgång**

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 14-2013

## § 14 Upphandling miljökontroll

### Styrelsens beslut

1. Projektchefen uppdras att förlänga avtalet med Sweco till och med 2014-12-31.
2. Informationen i övrigt noteras

### Sammanfattning av ärendet

Projektledningen önskar förlänga avtalet för utförandet av miljökontrollen med Sweco till och med årsskiftet. Detta för att ge den nya utföraren mer tid till förberedelser samt att det är mer naturligt redovisningsmässigt att lägga överlämnandet vid årsskiftet. Arbetet pågår fortsatt med att ta fram förfrågningsunderlag till upphandlingen som genomförs under våren.

Miljökontrollen för hösten 2014 kan komma att överstiga de beräknade kostnaderna. Orsaken till detta är ökade personalkostnader relaterade till arbetsmiljö.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Projektchefen uppdras att förlänga avtalet med Sweco till och med 2014-12-31. Informationen i övrigt noteras.

### Beslutsgång

Ordföranden tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 13-2012

## § 15 Detaljplanen

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har inlett arbetet med detaljplanen. 2014-02-14 hölls ett möte med Tengbom och planavdelningen där planeringen av arbetet med detaljplanen diskuterades. Förhoppningen är att Samhällsbyggnadsutskottet ska kunna ta upp ärendet i maj.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)





Dnr: 16-2013

## § 16 Naturvårdsverkets rapport

### Styrelsens beslut

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

Naturvårdsverket har publicerat rapporten "Utvärdering av efterbehandling av förorenade områden" och BT Kemi Efterbehandling är ett av projekten som rapporten utvärderats. Rapporten kommer diskuteras vidare på nästa styrelsemöte.

### Beslutsunderlag

Utdrag ur Naturvårdsverkets rapport "Utvärdering av efterbehandling av förorenade områden" rapport 6601.

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, EMTO)



Dnr: -

## § 17 Övriga frågor

### Förslag till beslut i styrelsen

1. Informationen noteras

### Sammanfattning av ärendet

#### a) Tidplan

Projektledare Eva Sköld redovisar den uppdaterade tidplanen.

#### b) Möte med räddningstjänsten

Projektledningen hade två möten med räddningstjänsten på styrelsens begäran där risker och hanteringen av ämnen under saneringen diskuterades. Räddningstjänsten arbetar med en insatsplan för området. Det har uppstått missförstånd mellan projektledningen och räddningstjänsten och förhoppningen är att de nu rätts ut.

#### c) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Projektledningen hade samrådsmöte med Länsstyrelsen den 25 februari, där bland annat resultaten av höstens provtagning och planerna för nästa provtagningsomgång diskuterades.

### Beslutsunderlag

### Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp sitt förslag till beslut och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)