

Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11:00

Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf.
Birgit Landquist (C), vice ordf.
Torsten Vigre (M)
Hans Lennartsson (S)
Sven-Ove Dahlsson (C)

Övriga deltagare Olle Steen (S), ers
Per Wigrup (C), ers
Lars Nilsson (S), ers
Jenny Wenhammar (MP), ers

Lars Bevmo, projektledare
Ulf Evertsson, bitr. projektledare
Åsa Andersson, bitr. projektledare
Tommy Samuelsson, bitr. projektledare

Utses att justera Hans Lennartsson

Justeringens tid och plats 2009-12-08, Teckomatorp

Paragrafer 37-41

Sekreterare
Åsa Andersson

Ordförande
Hans-Inge Svensson

Justerande
Hans Lennartsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **BT Kemi Efterbehandling, styrelsen**

Sammanträdesdatum 2009-11-25

Anslaget under tiden

Förvaringsplats för
protokollet Kommunförvaltningen Administration

Underskrift
Britta Fremling

§ 37

Upprop

Upprop förrättas av ordförande Hans-Inge Svensson (S).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 38

Dnr 4-2009

Ekonomisk rapport, Månadsuppföljning 2009-01-01— 10-31

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Projektorganisationen har arbetat fram en förenklad uppföljning t.o.m. mitten av november 2009. Projektet förväntas kunna hålla budgeten för 2009.

Styrelsen har av Kommunfullmäktige 2009-10-26 beviljats tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2009 med 1,5 Mkr för de merkostnader som uppkommit i samband med arbetena med GC-broarna.

Beslutsunderlag

Förenklad uppföljning, daterad 2009-11-16.

Utdrag ur sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2009-10-26.

Förslag till preliminär ansökan om överföring av investeringsanslag från 2009 till 2010, utdelad vid mötet.

Budget för 2010, utdelad vid mötet.

Styrelsens beslut

- Preliminär ansökan om överföring av investeringsanslag från 2009 till 2010 godkännes.
- Budgeten för 2010 godkännes.
- Informationen i övrigt noteras.

§ 39

Dnr 5-2009

Lägesrapport Norra området

Sammanfattning

Plantering av Barnens klimatskog genomfördes som planerat och dagarna var mycket lyckade.

Arbetena på det norra området är färdiga. Slutbesiktning av Odens arbeten har skett den 17 november med Per-Olov Settvik som besiktningsman och med Mikael Börjesson ABEL som biträde utsedda av projektet. Besiktningsresultatet redovisades i stora drag vid mötet. Efterbesiktning och besiktning av planteringar och grässådd planeras ske våren 2010.

Stormen som passerade Teckomatorp kvällen 18 november skadade en del av planteringen på det norra området. Duken som lagts ut för att minska ogräsarbetet blåste på flera områden upp och skadade en del av växterna. En del av växterna lade sig ned av vinden.

Stängsel är nu satt på den del av norra området som gränsar mot banområdet, utom längs den sydöstra hörnan som gränsar mot Banverkets tomt. Eftersom barn nu kommer att röra sig i området i ökad utsträckning är det angeläget att stängsel sätts så att området blir säkert. Även fortsatt stängsel utmed järnvägen till stationsområdet diskuterades.

Diskussioner med Skanska om ekonomisk uppgörelse har skett den 26 oktober. Projektledningen och Skanskas representanter kom överens om ett förslag till uppgörelse som skulle redovisas till parternas huvudmän för godkännande. Förslaget har granskat av en oberoende konsult som rekommenderar parterna att acceptera förslaget. Förslaget med konsultens rekommendation har lämnats till länsstyrelsen för samråd med Naturvårdsverket och yttrande.

Formell slutbesiktning av Skanskas entreprenad kan ske först när intyg om godkänd behandling av samtliga massor har lämnats. Uppgåelsen förutsätter ett sådant intyg. I övrigt återstår endast mindre komplettering av kvalitetsdokument mm i enlighet med kontraktet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Projektledningens förslag till uppgörelse med Skanska, 2009-11-05.
Cariega Byggstyrnings granskning av förslag till uppgörelsen,
2009-11-02.

Styrelsens beslut

- Uppgårelsen med Skanska godkänns.
- Styrelsen uppdrar till Tommy Samuelsson att ta upp frågan om stängsel utmed banområdet med Banverket vid tillfälle.
- Informationen i övrigt noteras.

Expediering:
Kommunstyrelsen

§ 40

Dnr 6-2009

Lägesrapport Södra industriområdet

Sammanfattning

- a. Pågående arbeten
Svevia håller på att lägga ihop alla förorenade massor i lagerbyggnaden och därmed friställa asfaltplattan. Dräneringen med sedimenteringstank behöver därmed ej vara i drift utan kan ställas av inför vintern. Tanken ska tömmas på vatten och sediment. Vattnet förs över till dräneringssystemet på det norra området och prov tas på sedimentet inför omhändertagande på lämpligt sätt. En städning av området genomförs också. Vägen till reningsverket grusas och en ny gångväg anläggs en kort sträcka för att skapa bättre förbindelse mellan GC-bron över Rååbanan och Bangatan.
- b. Utredningsarbetet fortsätter med mål att ha en rapport i koncept i slutet av december. Projektledningen planerar att ha ett möte med länsstyrelsens handläggare den 20 november.
- c. Projektledningen träffade fastighetsägaren och verksamhetsutövaren vid Lans Mekaniska verkstad den 9 november. Med på mötet fanns även representant från facket, ordförande i styrelsen samt konsulten Hans Björklund från Abedular. Projektledningen redogjorde för de möjligheter och begränsningar som finns i att få bidrag från Naturvårdsverket.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 41

Övriga frågor

- a) Avstämning tidsplan
Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts. Det norra området blir klart under året. Tidplanen för det södra området är mycket osäker.
- b) Invigningen, tidskapsel
Invigningen av det norra området planeras ske i samband med skyltsöndagen den 6 december. Projektledningens förslag till program redovisades. En tidskapsel innehållande diverse dokument, foton, tidstypiska handlingar, bidrag från barnen på Parkskolan och personliga brev m.m. ska läggas ned för att öppnas om 30 år. Styrelsemedlemmarna uppmanades att bidra till kapseln. Under invigningsdagen finns det även möjlighet att lämna in namnförslag till den nya naturparken. Namnförslag kan lämnas in till 6 januari 2010 för att sedan slutligt beslutas på styrelsemötet 20 januari.
- c) Torgskolans framtida användning.
När arbetena på den norra sidan blir färdiga inom kort, kommer huvudintresset för projektet att bli inriktat på åtgärder för det södra BT Kemi-området. Sannolikt kommer det att ta tid innan det blir fråga om konkreta åtgärder på plats med entreprenadverksamheter och liknande. Torgskolan kommer inte längre att ligga så nära händelsernas centrum. Projektledningen kommer efter årsskiftet att bli mer knuten till kommunkontoret i Svalöv. En diskussion om hur Torgskolan ska användas framöver, utställningens placering mm bör därför inledas.
- d) Sammanträdesdatum 2010
Projektledningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 2010.
- e) Övrigt
Projektledningens organisation kommer att förändras efter årsskiftet. Åsa Andersson tar över som projektledare och Lars Bevmo tar ett steg tillbaka till bli rådgivare på timtid.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdestider för 2010, daterad 2009-11-12.

Styrelsens beslut

- Förslag till sammanträdestider för 2010 godkändes
- Informationen i övrigt noteras.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande