



Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, kl 09:00 – 11:00 Ajournering 09:55-10:15
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Marika Jardert (V), tjug ersättare för Birgit Landquist (C) Hans Lennartsson (S) Kim Hellström (SD) Torsten Vigre (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Birgitta Zadenius (FP) Göran Lundqvist (FP)
Övriga deltagare	Eva Sköld, projektledare Kristina Jeppsson, bitr. projektledare Ingrid Dahl, nämndadministratör Lars Bevmo, senior advisor Jan Bengtsson, ekonomichef § 32



Utses att justera Hans Lennartsson

**Justeringens tid
och plats** Kommunhuset, Svalöv, 2015-05-20, kl 10:30

**Justerade
paragrafer** 24-35

Sekreterare

.....
Ingrid Dahl

Ordförande

.....
Hans-Inge Svensson

Justerare

.....
Hans Lennartsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2015-05-13

Anslag under tiden

**Förvaringsplats för
protokollet** Kommunledningskontoret

Underskrift

.....
Margareta Persson



§ 24 Beslutad ärendelista

§ 25 Ekonomisk rapport.....	4
§ 26 Avslutande av konsultavtal.....	5
§ 27 Uppdatering huvudstudie Södra området.....	6
§ 28 Provtagning Södra området.....	7
§ 29 Bidragsansökan.....	8
§ 30 Massupplag.....	9
§ 31 Bygglov för vädermast.....	10
§ 32 Korrigering av utbetalning till Lans Mekaniska Verkstad AB.....	11
§ 33 Redovisning av delegeringsbeslut.....	13
§ 34 Utsmyckning betongvägg Södra området.....	14
§ 35 Övriga frågor.....	15

Dnr: 12-2015

§ 25 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ekonomisk rapport per april presenteras av projektledare Eva Sköld.

Kvartalsredovisning för första kvartalet 2015 skickades till Länsstyrelsen 2015-04-29. Totalt har 1 083 815 kronor upparbetats av det statliga bidraget under det första kvartalet. Därutöver har projektledningen i samband med en genomgång av projektets ekonomi upptäckt tre fakturor från 2013 som inte har kommit med i projektets redovisning till Länsstyrelsen och som man därför inte har rekviderat statliga medel för. Sammanlagt rör det sig om 41 693 kronor, som kommunen efter avstämning med Länsstyrelsens handläggare istället redovisade i den senaste kvartalsredovisningen. I den aktuella kvartalsredovisningen har kommunen således begärt att rekvidera totalt 1 125 508 kronor.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning 2015-01-01 – 2015-04-30

Kvartalsredovisning 15, 1:a kvartalet 2015, daterad 2015-04-29

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN, EMTO)

Dnr: 2-2015

§ 26 Avslutande av konsultavtal

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen och Ramböll träffade 2015-02-06 en överenskommelse om upphörande av konsultavtal. Ramböll har i enlighet med överenskommelsen levererat slutversionerna av följande rapporter:

- Rapport Riskbedömning för Braån
- Rapport Geologi och hydrologi
- 3D-modell över det södra området

Ovanstående rapporter har godkänts av projektledningen.

Därmed återstår endast rapport Föroreningssituation att godkännas. När denna rapport har godkänts av projektledningen är Rambölls uppdrag avslutat.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 14-2014

§ 27 Uppdatering huvudstudie Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har haft två avstämningsmöten med Kemakta, 2015-03-19 och 2015-04-15. Vid dessa möten fördes en diskussion angående gamla riktvärden som togs fram i projektet 2006 jämfört med den nya riktvärdesmodellen som togs fram 2009. Länsstyrelsen kräver egentligen att gamla riktvärden ska räknas om i den nya modellen, men om projektet kan visa att det inte är någon egentlig skillnad så behöver troligen inte riktvärdena räknas om.

Kemaktas preliminära bedömning är att det egentligen inte är några skillnader. Det gjordes även en utvärdering redan vid framtagandet av huvudstudien 2010/2011. En översyn ska dock göras och ställas samman i ett PM. Bland annat har visst nytt material framkommit för några föreningar som Kemakta ska gå igenom.

Kemakta kommer att leverera sitt PM avseende riktvärden till projektledningen i mitten av maj 2015. Kemaktas slutsatser kommer därefter att kommuniceras med Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 2-2013

§ 28 Provtagning Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har beslutat att göra ytterligare en provtagningsomgång, som blir omgång 4. Utvärderingen av provtagningsomgång 3 visar att det finns behov av ytterligare information kring föroreningarna på djupet för att kunna göra en tillfredsställande åtgärdsutredning. En provtagningsplan har tagits fram av projektledningen. Provboringarna som ska utföras är tänkta att dels ge en bild av spridningen av föroreningar, dels ge information om föroreningarnas djup i jord. Avstämning har skett med Kemakta, som ska göra den övergripande riskbedömningen och spridningsberäkningarna, samt med Länsstyrelsen på arbetsmöte 2015-03-31.

Boringarna kommer att fokuseras på två områden. Dels västerut från betsvämmeområdet där det kommer att sättas grundvattenrör för att få bättre grepp om spridningen, dels runt betsvämmorna för att få mer information om föroreningar på djupet kring betsvämmorna och utbredningen av det grövre material som utgör det undre grundvattenmagasinet i jord.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 7-2013

§ 29 Bidragsansökan

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i Svalövs kommun har vid möte 2015-04-27 beslutat att acceptera villkoren för bidraget angivna i Länsstyrelsens beslut, daterat 2015-03-04.

Kommunfullmäktige i Svalövs kommun har även vid möte 2015-04-27, beslutat att bemyndiga Kommunstyrelsens ordförande att underteckna accepter avseende förväntade bidragsbeslut avseende Etapp 2, år 2016 och 2017.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-04-27 § 61

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 10-2014

§ 30 Massupplag

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för BT Kemi beslutar att avvakta i frågan om ett eventuellt massupplag.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har tidigare gjort bedömningen att det skulle vara värdefullt att kunna ta emot rena massor för att kunna använda dem vid återställandet av det södra området. Från början var tanken att ett eventuellt massupplag skulle placeras på eller i nära anslutning till det södra området, men detta är inte längre möjligt av följande skäl:

- Den östra delen av området kommer sannolikt att tas i anspråk av Trafikverket i samband med ombyggnationen av tågstationen.
- Föroreningar i högre halter än väntat har hittats i den södra delen av området. Det står ännu inte klart huruvida dessa behöver åtgärdas, men det anses inte längre lämpligt att placera ett massupplag inom detta delområde innan ett eventuellt åtgärdsbehov är utrett.
- Kommunens köp av marken söder och väster om det södra området har överklagats.

Projektledningen har därför undersökt möjligheterna för en alternativ placering av ett eventuellt massupplag och Granbo-området söder om Teckomatorp har kommit upp som ett förslag. Projektledningen har emellertid beräknat totalkostnaden för en flytt av massorna från Granbo till det södra området till 0,5 – 1 miljon kr. På grund av den höga kostnaden för en flytt föreslår projektledningen att man avvaktar i frågan om ett eventuellt massupplag.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Styrelsen för BT Kemi beslutar att avvakta i frågan om ett eventuellt massupplag.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 4-2015

§ 31 Bygglov för vädermast

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har lämnat in en ansökan om permanent bygglov 2015-01-26 eftersom det tillfälliga bygglovet upphört 2014-12-31. Ärendet har behandlats på kommunens bygglovsavdelning under våren.

Projektledningen kommer att montera ner GSM-sändaren på vädermasten innan Bygg-, trafik-, och räddningsnämndens (BTRN) sammanträde i juni för att undvika straffavgifter. Därefter kommer sändaren att monteras upp igen efter det att BTRN har beslutat om bygglov och startbesked lämnats.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Dnr: 8-2011

§ 32 Korrigerig av utbetalning till Lans Mekaniska Verkstad AB

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Svalövs kommun och Lans Mekaniska Verkstad AB (Lans MV) slöt 2012-08-14 avtal samt 2012-11-08 tilläggsavtal om flytt av verksamheten från lokalerna på det Södra området. Enligt tilläggsavtalet skulle Lans MV få sammanlagt 2 400 000 kronor i ersättning för flyttkostnader under förutsättning att verksamheten avflyttats senast 2012-12-31. I tilläggsavtalet angavs även, med hänvisning till Överenskommelse om avflyttning tecknad 2012-04-27, att verksamheten inte skulle betala in någon hyra för perioden april-december 2012. Istället skulle flyttersättningen minskas med en summa som motsvarade hyran.

Vid den slutgiltiga betalningen minskades ersättningen således med en summa motsvarande hyran inklusive moms. Momsen skulle Lans MV därefter få tillbaka från Skatteverket i enlighet med gällande regler. Ägaren till verksamheten har nu vänt sig till kommunen eftersom han nekats återbetalning av denna moms.

Kommunens ekonomichef, Jan Bengtsson, redogör närmare för omständigheterna enligt följande. Enligt Skatteverkets regler skall moms inte räknas med vid dylika överenskommelser. Hyran för april-december 2012 inklusive moms uppgick till ett belopp om 283 131 kronor vilket avräknades från utbetalningen till Lans MV. Hyran för samma period exklusive moms uppgick till ett belopp om 226 505 kronor. Mellanskillnaden avseende moms var alltså 56 626 kronor. Korrigerig av slutlikviden har skett genom en utbetalning av detta belopp, 56 626 kronor, till Lans MV.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesprotokoll
2015-05-13

Sida
12/16

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr: 10-2015

§ 33 Redovisning av delegeringsbeslut

Styrelsens beslut

1. Redovisningen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har lämnat en redovisning av delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut, daterad 2015-04-29.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Redovisningen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr: 19-2014

§ 34 Utsmyckning betongvägg Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling beslutade vid sammanträde 2014-11-26 att tillåta konstnärerna Marian och Tim Timmey att spraymåla ett konstverk på en av de kvarvarande betongväggarna på det södra BT Kemi-området. Målningarna är klara sedan ett par veckor tillbaka och har fått beröm från flera håll.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)



Dnr:

§ 35 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

Projektledare Eva Sköld redogör för de aktuella tidplanerna för Etapp1, Etapp 2 och Etapp 3. Etapp 2 beräknas vara avslutad 2017-12-31. Tidplanen för Etapp 3 är behäftad med stora osäkerheter.

Några av osäkerheterna är:

- Stor risk för överprövning av upphandlingen.
- Naturvårdsverkets beslut kan försenas.
- Naturvårdsverket kan kräva att man förskjuter tidplanen eller delar upp entreprenaden.
- Trafikverket planerar arbeten på och vid tågstationen (ev. inklusive den östra delen av det södra området) under 2020, vilket kan komma att påverka projektets arbeten om de krockar i tid.

En realistisk bedömning kan enligt projektledningen anses vara att saneringsåtgärderna slutförs under andra halvan av 2020 med efterföljande slutrapportering och avveckling av projektet under det efterföljande året. Uppföljande miljökontroll kommer också att ske under ett antal år efter projektets avslut.

b) Samrådsmöte med Länsstyrelsen

Projektledningen hade 2015-04-16 ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. På mötet diskuterades bland annat provtagningsomgång 4, PM angående riktvärden samt Rambölls slutleveranser.

c) Detaljplan

Då Naturvårdsverket har beslutat att inte längre ge bidrag för detaljplanearbete har frågan om arbetet med detaljplanen för det södra området skickats vidare till Samhällsbyggnadsutskottet. Frågan tog upp på utskottets möte 2015-04-21. När arbetet kommer att fortsätta är ännu inte fastlagt.

d) Informationsmöte för allmänheten 6/5

Projektet höll informationsmöte för allmänheten på Torgskolan i Teckomatorp den 6 maj.

e) Styrelsemöte 2015-08-26

Styrelsemötet 2015-08-26 kommer att ställas in.



Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): 1. Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)