

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Plats och tid              | Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30  |
| Beslutande                 | Hans-Inge Svensson (S), ordf.<br>Torsten Vigre (M)<br>Hans Lennartsson (S)<br>Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers för Birgit Landquist (C)<br>Ingrid Ekström (SD), tjänstgörande ers för VAKANT (SD)         |
| Övriga deltagare           | Lars Nilsson (S), ers<br>Agneta Sörensson (M), ers<br>Jan Nilsson (FP), ers<br>Jörgen Lindell (KD), ins<br>Charlotta Eldh (MP), ins ers<br>Lars Bevmo, tf projektledare<br>Kristina Jeppsson, bitr. projektledare |
| Utses att justera          | Ingrid Ekström (SD)   |
| Justeringens tid och plats | 2012-08-22, Teckomatorp   |
|                            | Paragrafer 73-77  |
| Sekreterare                | Kristina Jeppsson   |
| Ordförande                 | Hans-Inge Svensson  |
| Justerande                 | Ingrid Ekström  |

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Organ                           | <b>BT Kemi Efterbehandling, styrelsen</b> |
| Sammanträdesdatum               | 2012-08-15                                |
| Anslaget under tiden            |   |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunförvaltningen Administration        |
| Underskrift                     | Margareta Persson                         |

§ 73

4-2012

## **Ekonomisk rapport**

### **Sammanfattning**

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Projektledningen redogör för ekonomin i BT Kemi-projektet.

Kvartalsredovisningen för det andra kvartalet 2012 skickades in till Länsstyrelsen 2012-07-31. Enligt den kommunala uppföljningen för projektet har 957 tkr upparbetats av det statliga bidraget under april - juni 2012.

Den budget, som skickades in med bidragsansökan för Etapp 1, var beräknad utifrån att etappen skulle avslutas i augusti 2013. Eftersom tidplanen sedan dess har förändrats är budgeten inte längre aktuell. Projektledningen har därför tagit fram en reviderad budget för etappen, där övergången till Etapp 2 är beräknad till juli 2014. Viss omfördelning av medel har också skett mellan de olika posterna.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomisk uppföljning, daterad 2012-08-15  
Reviderad budget Etapp 1, daterad 2012-08-15

### **Styrelsens beslut**

- Informationen noteras.

§ 74

## **Lägesrapport**

### **Sammanfattning**

Ett möte hölls den 14 juni med landskapskonsulten Tengboms, konsult SE, där förutsättningarna för deras uppdrag diskuterades. Ett uppföljande möte planeras hållas den 12 september. På mötet ska konsulten presentera några förslag på framtida användning och utformning av det södra området.

Våren 2011 presenterades en uppföljning av 2009 års revision av Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling. I denna efterfrågades en långsiktig ekonomisk analys för kommunens åtagande i projektet. Analysen kunde då inte genomföras, främst på grund av att något beslut om statligt bidrag för det södra området ännu inte hade mottagits och det var oklart hur villkoren för ett sådant bidrag skulle se ut. Projektledningen arbetar nu på att ta fram en analys, som planeras kunna behandlas under hösten.

### **Styrelsens beslut**

- Informationen noteras.

§ 75

Dnr 17-2011

## **Konsultupphandling Södra området**

### **Sammanfattning**

Kammarrätten avslog i maj Cowis överklagande i ärendet gällande upphandlingen av miljökonsulten, Konsult SC. Cowi överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen, som 2012-06-19 beslutade att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står kammarrättens dom fast och avtal kan tecknas med Ramböll. Ett startmöte hölls med konsulten den 10 juli och ett uppföljande möte är planerat till den 23 augusti.

### **Styrelsens beslut**

- Informationen noteras

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr 8-2011

## **Fastighetsinlösen Södra området**

### **Sammanfattning**

Ett avtal har tagits fram, som reglerar ersättningen till Lans Mekaniska Verkstad AB för kostnader för flytten av verksamheten. Per Olsson signerade avtalet den 29 juni. Kommunstyrelsen beslutade den 13 augusti att godkänna avtalet och kommunstyrelsens ordförande har därefter också signerat avtalet.

Förhandlingar pågår fortfarande med de två återstående fastighetsägarna på det södra området. Ett möte hölls den 25 juni där även en handläggare från Länsstyrelsens tillsynsmyndighet deltog.

Om en överenskommelse inte kan nås kan resultatet bli att man tvingas lämna kvar de två hobbyverkstäderna på området. Detta skulle dock troligtvis påverka intrycket av det färdiga naturområdet negativt och innebära att det satta målet för användningen av området inte kan uppfyllas till fullo.

### **Beslutsunderlag**

Avtal om särskild ersättning p.g.a. avflyttning

### **Styrelsens beslut**

- Projektledningen uppdras att fortsätta arbeta för en lösning där samtliga verksamheter flyttas från området inför saneringen.
- Informationen i övrigt noteras.

§ 77

### **Övriga frågor**

- a) Avstämning tidsplan  
Projektledningen har uppdaterat tidplanen för Etapp 1. Den kan dock komma att revideras efter det planerade mötet med Ramböll, där de ska presentera en tidplan för sina arbeten.
- b) Projektorganisation  
Eva Sköld har anställts som ny projektledare. Hon tillträder posten den 10 september.
- c) Flytt av utställningen  
Det har föreslagits att projektets utställning skulle kunna flyttas till Folkets Hus i Teckomatorp. Styrelsen för Folkets hus har till en början ställt sig negativ till förslaget, men frågan ska tas upp igen på styrelsens möte den 22 augusti.
- d) Upplag av jord  
Det vore positivt om man i projektet hade möjlighet att ta emot jordmassor, som sedan kan användas för utfyllnad på det södra området. För tillfället finns ingen lämplig plats för upplag av jord i Teckomatorp. Projektledningen kommer att se över möjligheterna för en sådan plats framöver.
- e) Dikningsföretaget  
Styrelsemedlemmar har uppmärksammat att träd längs vissa sträckor av Braån tagits bort. Det är inte känt vem som beslutat om detta. Det finns ett dikningsföretag, som omfattar sträckan nedströms väg 17 och längs det norra BT Kemi-området. Kommunen har enligt uppgift mer än 50 % andel i företaget.

### **Beslutsunderlag**

Tidplan Etapp 1, Södra området, daterad 2012-08-12

### **Styrelsens beslut**

- Ordföranden uppdras att undersöka frågan om de borttagna träden vid Braån.
- Informationen i övrigt noteras.