

Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11.00

Beslutande Hans-Inge Svensson (s), ordf.
Torsten Vigre (m)
Hans Lennartsson (s)
Sven-Ove Dahlsson (c)
Olle Steen (s) tjug ers.

Övriga deltagare Bertil Nilsson (m), ers
Lars Nilsson (s), ers
Jenny Wenhammar (mp), ers

Åsa Ratcovich, projektchef
Lars Bevmo, projektledare
Ulf Evertsson, bitr. projektledare
Åsa Andersson, bitr. projektledare

Utses att justera Sven-Ove Dahlsson (c)

Justeringens tid och plats 2009-02-27, Teckomatorp

Paragrafer 7-11

Sekreterare
Åsa Andersson

Ordförande
Hans-Inge Svensson

Justerande
Sven-Ove Dahlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **BT Kemi Efterbehandling, styrelsen**

Sammanträdesdatum 2009-02-18

Anslaget under tiden

Förvaringsplats för
protokollet Kommunförvaltningen Administration

Underskrift
Britta Fremling

§ 7

Upprop

Upprop förrättas av ordförande Hans-Inge Svensson (s).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr 4-2009

Ekonomisk rapport, 2008-01-01—12-31, underlag till årsredovisning

Sammanfattning

Enligt kommunens nya ekonomimodell redovisas kvartalsvis ekonomiska uppföljningar. Efter månaderna mars, juni och september överlämnas månadsuppföljningarna också för beslut i kommunstyrelsen. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Projektorganisationen har arbetat fram bokslut 2008 för styrelsen. Den statliga verksamheten redovisar ett underskott som ska täckas av erhållet bidrag. Den kommunala verksamheten visar ett överskott på 30 tkr gentemot budget. Det sparbetning på 200 tkr, som antogs hösten 2008, har inte kunnat uppfyllas. Orsaken är att åtgärder för att förhindra fuktskador i Torgskolan blev nödvändiga att genomföra.

Projektorganisationen har arbetat fram en förenklad ekonomisk uppföljning av januari månad för styrelsen.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2008.

Förenklad ekonomisk uppföljning, januari 2008, daterad 2009-02-11.

Styrelsens beslut

- Årsredovisningen för 2008 revideras enligt diskussioner förda på mötet innan den överlämnas till Kommunstyrelsen.
- Informationen noteras.

§ 9

Dnr 5-2009

Lägesrapport Norra området

Sammanfattning

Projektledningen redogör för de pågående arbetena på det norra området. Totalt 66 500 ton har i dagsläget skickats till Bremen, Tyskland, för behandling. Behandlingen av 55 000 ton har godkänts av den tyska oberoende kontrollen.

Efter samråd med länsstyrelsen räknas det norra området nu som färdigurgrävt. Ca 9 000 ton förorenad jord ligger i dagsläget i ett tillfälligt upplag på det norra området i väntan på nytt exporttillstånd. Skanska planerar för att utlastningen inte ska störa Odens arbeten. Eftersom Oden arbetar måndag-torsdag finns möjligheten att antingen lasta två lite större båtar under en helg (fredag till söndag) eller att lasta en båt under fredagen tre gånger. Länsstyrelsens representant har underhand framfört att det sannolikt inte är någon nackdel att köra en helg.

Pålningsarbetet för de nya G/C-broarna har påbörjats av Odens underentreprenör. Även det stora arbetet med att flytta rena massor från upplaget till det norra området har påbörjats. Oden kommer att svara för all återfyllnad. Ca 12 000 ton jord har dessutom erhållits från Billeberga; massor som transporterats direkt på plats i det norra området. Klagomål har framförts till en styrelsemedlem på att lastbilarna kör fort på Garvaregatan. Projektledningen för klagomålet vidare till berörda med krav på bättring.

Oden har lagt om de rör som transporterar dräneringsvattnet från testsaneringen på det södra området till dräneringssystemet på den norra sidan. Detta eftersom det västra brostödet för bron över Söderåsbanan är placerat rakt ovanför den brunn där vattenledningen från södra området kopplats på. Oden har även dragit om vägen som går till pumpstationen eftersom den annars stoppats av det norra brostödet till bron över Rååbanan.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.

§ 10

Dnr 6-2009

Lägesrapport Södra industriområdet

Sammanfattning

Projektledningen redogör för de pågående arbetena på det södra området. Arbetena med testsaneringen börjar närma sig sitt slut. Fjorton delytor har grävts upp och jord- och vattenprover har skickats in för analys. Av dessa har tre områden inom grönområdet grävts ut och bedömts vara färdigsanerade. Sex snitt har gjorts i den södra betsvämman och två i den norra. Även betsvämman vid järnvägen och en nedstigningsbrunn till betkulverten har grävts fram.

Saneringen av den lilla betsvämman vid järnvägen har påbörjats. Betongkonstruktionen går längre in under det nordvästra hörnet av Lans byggnad än förväntat. Eventuellt måste ytterligare förstärkning av byggnaden utföras innan saneringen kan avslutas. Då den västra delen av betsvämman grävdes bort framkom att jorden under är lokalt förorenad av olja. Analyssvar måste avvaktas innan arbetet kan fortsätta. Svevia fortsätter med att undersöka kulverten under porten till verkstaden samt med ytterligare något snitt i betsvämmorna. Resultaten av analyser på jord, betong och vatten i groparna tyder på att föroreningarna är mer omfattande än förväntat.

Enligt protokoll inkomna från luktpanelen har en del lukt noterats under januari, främst under ett par dagar i slutet av månaden. Lukten kommer med största sannolikhet från testsaneringen av det södra området. Även Per Olsson från Lans Mekaniska Verkstad påpekade att det luktade starkt under dessa dagarna vid verkstaden.

Abedular har presenterat en preliminär rapport som redovisar alternativa förslag till lösningen av Lans verksamhet vid en rivning och nybyggnad av byggnad 5. Rapporten ska presenteras för länsstyrelsen vid samordningsmöte den 26 februari 2009. Enda rimliga lösning bedöms vara att en tillbyggnad görs öster om de nuvarande lokalerna. Andra alternativ t.ex. med legotillverkning eller inhyrning av lokaler på annat håll bedöms inte vara realistiska.

Jenny Wenhammar tog upp frågan på dokumentation för framtiden med film, bandinspelningar, foton o.d. Dokumentation görs, dock ej band- eller filminspelningar. Frågan bör uppmärksammas.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 11

Övriga frågor

a) Avstämning tidsplan

Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts. Planeringen är att naturområdet på den norra sidan skall kunna färdigställas under hösten 2009. Bidragsansökan för de återstående åtgärderna på den södra sidan bedöms tidigast kunna lämnas in till försommaren 2009. Hur lång tid det sedan tar att få bidragsbeslut och att genomföra de åtgärder som behövs är svårt att bedöma.

b) 30 årsdag

Den 22 februari är det på dagen 30 år sedan rivningen av BT Kemi symboliserades med sprängning av skorstenen. Projektledningen informerar om att projektet har "Öppet hus" för alla intresserade under söndagen den 22 februari mellan kl. 12-16 i utställningen och informationslokalen.

c) Övrigt

- a. Hans Tapper har inkommit med ett förslag till en konsultinsats för att klara ut vad en skulpturpark på det norra området skulle kräva. Styrelsen ställde sig tveksam till att nu besluta om en sådan insats utan ansåg det i så fall var en fråga för Kultur- och utbildningsnämnden. Vem ska i så fall vara huvudman och driva en sådan park? Projektledningen undersöker länsstyrelsens syn på en sådan konsultinsats vid kommande samrådsmöte.
- b. Diskussioner pågår med O3 Technology och SWECO om hur en permanent anläggning för ozonrening av dräneringsvattnet kan utformas. Förberedelser har gjorts så att ett *in situ*-försök på förorenad jord kan påbörjas på det södra området.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras