

Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11:00

Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf.
Birgit Landquist (C), vice ordf.
Torsten Vigre (M)
Hans Lennartsson (S)
Sven-Ove Dahlsson (C)

Övriga deltagare Olle Steen (S), ers
Lars Nilsson (S), ers
Jenny Wenhammar (MP), ers

Åsa Ratcovich, projektchef
Lars Bevmo, projektledare
Ulf Evertsson, bitr. projektledare
Åsa Andersson, bitr. projektledare
Tommy Samuelsson, bitr. projektledare

Utses att justera Torsten Vigre

Justeringens tid och plats 2009-10-20, Teckomatorp

Paragrafer 32-36

Sekreterare
Åsa Andersson

Ordförande
Hans-Inge Svensson

Justerande
Torsten Vigre

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **BT Kemi Efterbehandling, styrelsen**

Sammanträdesdatum 2009-10-14

Anslaget under tiden

Förvaringsplats för
protokollet Kommunförvaltningen Administration

Underskrift
Britta Fremling

§ 32

Upprop

Upprop förrättas av ordförande Hans-Inge Svensson (S).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 33

Dnr 4-2009

Ekonomisk rapport, Månadsuppföljning 2009-01-01— 09-30

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Projektorganisationen har arbetat fram en förenklad uppföljning t.o.m. september 2009.

Projektledningen har begärt tidigareläggning av del av naturvårdsverkets bidrag från 2010 till 2009.

Kommunrevisionen har besökt projektet den 13 oktober. Projektledningen redovisade vid besöket kortfattat projektet; dess historik, genomförda åtgärder och ekonomiska utfall. Revisionen ansåg besöket vara givande och värdefullt.

Beslutsunderlag

Förenklad uppföljning för september månad, reviderad 2009-10-08.
Behov av tidigareläggning av bidrag 2009-09-21.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras

§ 34

Dnr 5-2009

Lägesrapport Norra området

Sammanfattning

Totalt 66 000 ton har hitintills behandlats på behandlingsanläggningen i Bremen och godkänts av den tyska oberoende myndigheten.

Odens arbeten med det blivande rekreationsområdet fortskrider. Arbetet med grässådd och plantering har i stort genomförts till hälften. Belysning och övrig el-anläggning är i stort färdigt. Avetablering av arbetsplatsen pågår. Slutbesiktning planeras ske den 17 november med Per-Olov Settvik som besiktningsman utsedd av projektet. Settvik har tidigare slutbesiktigt GC-broarna.

Plantering av Barnens klimatskog planeras till den 21-22 oktober i samarbete med skolor, dagis och naturpedagogen Charlotte Lundberg. Alla skol- och dagisbarn i Teckomatorp är inbjudna. Totalt 270 barn kommer under två dagar att plantera cirka 120 träd.

Invigning av området planeras ske den 6 december, se under "Övrigt" §36 nedan.

Diskussioner med Skanska om avslut av entreprenaden med slutbesiktning och ekonomisk uppgörelse planeras påbörjas den 26 oktober. Underlag för den ekonomiska redovisningen har kommit från Skanska. Det som återstår av Skanskas arbeten är redovisning från behandlingen av den sista kampanjens jordmassor. Projektledningen har anlitat Knut Strandh, en erfaren entreprenör och byggleddare (Knut Cariega Byggstyrning AB), som rådgivare i förhandlingarna. I entreprenadjuridiska frågor finns också advokat Jens Pedersen tillhands.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.

§ 35

Dnr 6-2009

Lägesrapport Södra industriområdet

Sammanfattning

- a. Pågående arbeten
För närvarande pågår inga fysiska arbeten på plats i området.
- b. Utredningsarbetet fortsätter med mål att ha en rapport i koncept i början av december. Rapporten ska redovisa alla tänkbara alternativ till åtgärder för det södra området och en värdering av alternativen. En ny teknik avseende provtagning i rinnande vatten har kommit fram. Projektet avser testa metoden som innebär att man har en provtagare som under en viss tid ackumulerar föroreningar i sig. Den bedöms kunna användas för att klarlägga hur mycket fenoxysyror som under en vald period (kanske två veckor) passerar provtagaren. Provtagare planeras installeras i Braån på 3 platser, i dagvattenledningar uppströms respektive nedströms det södra området och i avloppsledningen till f.d. reningsverket.
- c. Ett brev har inkommit från Teckomatorps Bilskrot. Företaget önskar utveckla sin verksamhet och känner sig hämmat av BT Kemi-projektet och med en stor osäkerhet inför framtiden. Företaget önskar köpa industrimark i Billeberga för att kunna utveckla verksamheten vilket framförts i särskild skrivelse till Svalövs Kommun.

Beslutsmaterial

Brev från Teckomatorps Bilskrot 2009-09-21.

Förslag på skrivelse till Teckomatorps Bilskrot, 2009-10-13.

Styrelsens beslut

- Projektledningen uppdras besvara skrivelsen från Teckomatorps Bilskrot enligt förslag redovisat och reviderat vid mötet.
- Projektledningen uppdras ta kontakt med verksamhetsutövare och fastighetsutövare på det södra BT Kemi-området för att förtydliga vilken hjälp de kan förvänta sig få resp. inte få från staten via projektet i samband med eventuell flytt från området.
- Informationen i övrigt noteras

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 36

Övriga frågor

- a) Avstämning tidsplan
Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts. Det norra området förväntas fortsatt bli klart under året. Tidplanen för det södra området är mycket osäker.
- b) Attitydundersökningen
Attitydundersökningen har genomförts. Rapport gavs vid mötet av Katarina Norborg, GfK Lund. Fortfarande upplevs namnet Teckomatorp som en belastning genom att det förknippas med BT Kemi. Dock är bilden av samhället mer positiv än vid tidigare undersökningar. En mycket stor andel av invånarna känner sig väl informerade om projektet.
- c) Förslag till yttrande revisionsrapporten
Projektledningen redovisade förslag till yttrande över kommunrevisionens rapport rörande granskning av styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
- d) Barnens skog
Planeringen av aktiviteterna vid planeringen av Barnens Skog redovisades. Alla Teckomatorps skolbarn kommer att medverka den 21 och 22 oktober enligt ett uppgjort schema. Planeringen sker i samverkan med entreprenören och skolorna.
- e) Invigningen, tidskapsel
Invigningen av det norra området planeras ske i samband med skyltsöndagen den 6 december. Invigningen planeras till klockan 15.30, då ska tidskapseln läggas ner och belysningen på området tändas. Klockan 14-16 pågår den traditionella julskyltningstipsrundan och en av frågorna kommer i år att vara placerad i naturparken. Oden kommer sannolikt att vara på plats och bjuda på något. Projektledningen arbetar med förslag på innehåll i tidskapseln.
- f) Torgskolans framtida användning.
Frågan senareläggs till kommande möte.
- g) Övrigt
Projektledningen presenterade kortfattat Rapport av luktstörningar i Teckomatorp i samband med grävarbeten på BT Kemi-området. Rapporten ska biläggas slutrapporten över utförda åtgärder för det norra området.

Beslutsmaterial

Preliminär sammanfattning av attitydundersökningen, 2009-10-05.
Rapport över undersökningen lämnades till deltagarna vid mötet.
Förslag till ”Svar på synpunkter lämnade i rapport över granskning av Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling”, 2009-10-08.
Schema för planteringen av Barnens Klimatskog, 2009-10-13.
Rapportering av luktstörningar i Teckomatorp – Sammanfattning, 2009-10-14.

Styrelsens beslut

- Styrelsen ställer sig bakom projektledningens förslag till ”Svar på synpunkter” till revisionen.
- Informationen i övrigt noteras