



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-06-15

Sida
1(13)

Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, kl 10.00 – 12:05 Ajournering kl. 10:35 – 10:41 Ajournering kl. 11:10 – 11:20
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Birgit Landquist (C), vice ordf Kim Hellström (SD) Birgitta Zadenius (L) tjänstgörande ersättare för Hans Lennartsson (S) Marika Jadert (V) tjänstgörande ersättare för Torsten Vigre (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Anders Nilsson (SD)
Övriga deltagare	Eva Sköld, projektledare Fredrik Löfqvist, projektchef David Bohgard, biträdande projektledare Louise Linde, nämndsekreterare Peter Englöv, senior rådgivare Lars Bevmo, senior rådgivare Sven-Ove Dahlsson, tidigare ordförande och styrelseledamot Mats Andersson, Länsstyrelsen Skåne, § 30, punkt g David Lalloo, Länsstyrelsen Skåne, § 30, punkt g

Justerare

Utdragsbestyrkande

**Utses att justera** Birgitta Zadenius (L)**Justeringens tid
och plats** Kommunledningskontoret, 2016-06-22, kl. 16:00**Justerade
paragrafer** §§ 21 - 30**Sekreterare**.....
Louise Linde**Ordförande**.....
Hans-Inge Svensson (S)**Justerare**.....
Birgitta Zadenius (L)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling**Sammanträdesdatum** 2016-06-15**Anslaget under tiden** Anslå – Ta ner**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningskontoret**Underskrift**.....
Margareta Persson



SVALÖVS KOMMUN

§ 21 Beslutad ärendelista

§ 22 Ekonomisk rapport.....	4
§ 23 PM omfördelning av medel Etapp 2	5
§ 24 Projektets geodatabas	6
§ 25 Uppdatering huvudstudie Södra området	7
§ 26 Åtgärdsförberedande arbeten	8
§ 27 Vattenbehandling.....	9
§ 28 Bygglov sorteringshallen	10
§ 29 Upphandling av byggledare.....	11
§ 30 Övriga frågor	12

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr 8-2016

§ 22 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Projektledare Eva Sköld presenterar uppföljning per april 2016 för statliga och kommunala medel.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning 2016-01-01 – 2016-04-30.

Kvartalsredovisning 1, 1:a kvartalet 2016, daterad 2016-04-28.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, EMTO, DDBD)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 7-2013

§ 23 PM omfördelning av medel Etapp 2

Styrelsens beslut

1. Omfördelning av medel för Etapp 2 godkänns i enlighet med PM:
”Budget och kostnader för BT Kemi Efterbehandling, Södra området,
Etapp 2”.

Sammanfattning av ärendet

Tillgängliga medel för 2016 uppgår till 7 088 041 kr vilket jämfört med projektets budget utgör ett överskott på drygt 1 miljon kronor, pengar som i nuläget ligger in-tecknade för 2017. Projektledningen anser att det finns anledning att omfördela överskottet till 2016 för att på så sätt snabbare påbörja arbetet med åtgärdsförberedelser.

I den ursprungliga bidragsansökan för Etapp 2 fanns inga medel för åtgärdsförberedande arbeten med. Detta berodde på att fördelningen av arbete mellan etapperna var annorlunda när ansökan för Etapp 2 sammanställdes. En omfördelning måste därför godkännas även av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Beslut om omfördelning i kombination med de åtgärdsförberedande arbetena som ska utföras, för vilka det inte söktes medel, kommer att skapa ett underskott för 2017. En kompletterande bidragsansökan för Etapp 2 kommer att behöva lämnas in till Naturvårdsverket.

Beslutsunderlag

PM ”Budget och kostnader för BT Kemi Efterbehandling, Södra området, Etapp 2”, daterad 2016-06-07

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Omfördelning av medel för Etapp 2 godkänns i enlighet med PM: ”Budget och kostnader för BT Kemi Efterbehandling, Södra området, Etapp 2”.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt det

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD, FKL T)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 23-2015

§ 24 Projektets geodatabas

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Sweco har avslutat arbetet med migreringen av projektets geodatabas till en molnlösning. En genomgång av databasen och dess funktioner planeras för projektledningen och Tyréns.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 14-2013

§ 25 Uppdatering huvudstudie Södra området

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Huvudstudien har behandlats i kommunstyrelsen 2016-05-16 och beslutats i kommunfullmäktige 2016-05-30. Efter att kommunfullmäktiges protokoll var justerat, skickades huvudstudien till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 2016-06-07, som också ska godkänna huvudstudien. Naturvårdsverket har meddelat att ett svar från deras sida kan väntas först i början av hösten.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 13-2016

§ 26 Åtgärdsförberedande arbeten

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har startat upp det åtgärdsförberedande arbetet. Det handlar om att få bättre avgränsning av föroreningarna, vilket blir mycket viktigt för masshanteringen, som in sin tur påverkar bidragsansökan och entreprenaden. Massorna på området behöver klassas i tre klasser, de som måste omhändertas, de som kan omfördelas och de massor som är osäkra och som måste läggas upp för provtagning.

Huvudansvarig för arbetet är ÅF (byggledarkonsult), med Kemakta som underkonsult. Kemakta arbetar med att se över var befintliga analyser är tagna och om det finns behov av ytterligare analyser. I första hand handlar det om att analysera redan uttagna prover som finns i projektets frysar på Torgskolan. I andra hand kan det bli viss kompletterande provtagning. Dessa resultat ska sedan ge en klassning av massorna i olika områden. Utifrån dessa uppgifter kommer ÅF att beräkna schakter och släntning för att få en bättre bild av saneringens utbredning och påverkan på området. Schaktslänterna beror också på de krav som ställs rent arbetsmiljömässigt.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)

-

Ajournering kl. 10:35 – 10:41

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 14-2016

§ 27 Vattenbehandling

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har haft ett inledande möte med NSVA för att diskutera vattenbehandlingen inom projektet. Vid mötet presenterades ledningsdragningarna inom och utanför det södra området tillsammans med diskussioner om vattenhanteringen under saneringsentreprenaden.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)



Dnr 9-2016

§ 28 Bygglov sorteringshallen

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Bygglovet har varit uppe i BRN och har godkänts. Frågan om eventuell straffavgift på grund av försenad ansökan om permanent bygglov är ännu inte avgjord, utan ligger hos boverkets jurister. Det finns förmildrande omständigheter vilket gör att projektet förmodligen undgår straffavgift, men nämnden önskar utreda ärendet vidare och har därför ställt frågan till boverkets jurister som ännu inte svarat.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)



Dnr 15-2016

§ 29 Upphandling av bygglidare

Styrelsens beslut

1. Projektledningen uppdras att påbörja en upphandling av bygglidare.

Sammanfattning av ärendet

Det avtal som finns med ÅF att tillhandahålla bygglidare för projektet går ut till årsskiftet 2016/2017. Det behöver därför upphandlas en ny bygglidare till projektet.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Projektledningen uppdras att påbörja en upphandling av bygglidare.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FKL, DDBD)



Dnr

§ 30 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

Projektledare Eva Sköld presenterar aktuell tidplan för projektet.

b) Samråd med Länsstyrelsen

Projektledningen hade 2016-05-19 ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. På mötet diskuterades bland annat nuläget för huvudstudien, fördelning av ekonomiska medel och åtgärdsförberedelser.

c) Ny handläggare på Naturvårdsverket

Magdalena Gleisner blir ny handläggare för projektet. Längre fram planeras ett Lync-möte och eventuellt en träff med Naturvårdsverkets nya handläggare och Länsstyrelsen.

d) SCORE

Vid informationsmötet för allmänheten 2016-05-19 fanns en representant från forskningsprojektet SAFIRE som redogjorde för beräkningsverktyget SCORE.

I samband med informationen delades en enkät ut till deltagarna. Enkäten ska användas som underlag i forskningsprojektet och den kommer även att skickas ut till utvalda boende i Teckomatorp.

e) Projektorganisation

Helena Svensson har rekryterats som projektets administratör och påbörjar sin anställning 2016-08-22. Anställningen sträcker sig över 1 år.

Eva Sköld kommer att gå på föräldraledighet under hösten 2016 och ca 1 år framåt. David Bohgard kommer vikariera för Eva under föräldraledigheten och arbetet med att rekrytera en vikarierade biträdande projektledare pågår.



f) Informationsmöte

Informationsmöte för allmänheten genomfördes 2016-05-19. Vid mötet presenterades huvudstudien för det södra området och de åtgärdsalternativ som utretts samt vilket alternativ som förordas. Avslutningsvis hölls information om SCORE-verktyget.

–

Ajournering kl. 11:10 – 11:20

g) Avtackning av Lars Bevmo

Lars Bevmo har gått i pension i samband med att huvudstudien för det södra området är klar och styrelsemötet avslutas med avtackning.

Beslutsunderlag

–

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att styrelsen beslutar enligt det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, DDBD)