



Plats och tid	Torgskolan, Teckomatorp, 2013-09-04, kl 09.00 – 10.45
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjug ers för Birgit Landquist (C), vice ordförande Anders Nilsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars Nilsson (S) Agneta Sörensson (M)
Insynsplats	Charlotta Eldh (MP) Marika Jardert (V) Jörgen Lindell (KD)
Insynsplats ersättare	
Övriga deltagare	Eva Sköld, projektledare Zara Isaksson, vik bitr projektledare Lars Bevmo, senior advisor Michael Andersson, administrativ chef



Utses att justera Torsten Vigre (M)

**Justeringens tid
och plats**

Torgskolan, Teckomatorp, 2013-09-11, kl 08.00

**Justerade
paragrafer**

28 - 36

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Hans-Inge Svensson

Justerare

Torsten Vigre

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2013-09-04

Anslag under tiden

Förvaringsplats för
protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

Margareta Persson



§ 28 Beslutad ärendelista

§ 29 Ekonomisk rapport	4
§ 30 Miljökontroll	5
§ 31 Dräneringsvatten.....	6
§ 32 Upphandling provtagning	7
§ 33 Rivningsentreprenad.....	8
§ 34 Bidragsansökan Etapp 2.....	9
§ 35 Upphandling Senior Advisor.....	10
§ 36 Övriga frågor.....	11



Dnr: 1-2013

§ 29 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av projektledare Eva Sköld.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 – 06-30

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, EMTO)

Dnr: 26-2011

§ 30 Miljökontroll

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Miljökonsulten Ramböll håller på att ta fram ett förslag till kontrollprogram för södra området. Kontrollprogrammet kommer att ha tre faser; före sanering, under sanering och efter sanering. Kontrollprogrammet kommer också att innehålla några punkter som finns i dagens program för Norra området. Upphandling av det nya kontrollprogrammet kommer att ske under hösten.

Projektledningen har också bett Sweco, som sköter kontrollprogrammet idag, att skriva en rapport över miljökontrollen, från 2010 och fram till maj 2013. Rapporten behöver skrivas nu för att kunna användas i framtagandet av det nya programmet. Den kommer att uppdateras efter årsskiftet, så att hela 2013 finns med.

Av rapporten framgår att det finns en viss ökning av fenoxisyror i Braån där denna passerar BT Kemi, Norra området. Bedömningen är att orsaken är en minskade pumpning av dräneringsvatten. Ökningen är väl under den halt som Braån beräknats tåla; ca en tiondel. Några höga toppar såsom har inträffat tidigare har inte observerats under den period rapporten avser.

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av projektledare Eva Sköld och senior advisor Lars Bevmo. Vid nästa sammanträde avses en redogörelse lämnas av Peter Englov, SWECO AB.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingve Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)



Dnr: 26-2011

§ 31 Dräneringsvatten

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har haft ett möte med NSVA angående dräneringsvattnet. NSVA har meddelat att man har sett över det vatten man tar emot från olika anläggningar och industrier. Det vatten som kommer från BT Kemi är inte ett vatten som hör hemma i NSVAs system, då det är att betrakta som ett grundvatten. Man vill i förlängningen inte ta emot det.

NSVA har meddelat att projektet ska ges tid att ställa om till en annan lösning och dialogen mellan NSVA och projektet kommer att fortgå kring detta. NSVA har också gett ett antal synpunkter på det förslag till reningsanläggning som konsulten Ramböll har tagit fram. Projektledningen ska ta med sig dessa till Ramböll för revidering av det förslag som finns.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)



Dnr: 26-2011

§ 32 Upphandling provtagning

Styrelsens beslut

1. Uppdraget tilldelas anbudsgivare 2) Tyréns AB (556194-7986). Projektchef Fredrik Löfqvist medges underteckna vederbörliga handlingar i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Upphandlingen av provtagningskonsult på Södra området startade den 5 juli och sista anbudsdag var den 26 augusti.

Projektledningen har gjort en utvärdering av anbuderna, vilken redovisas på mötet. En genomgång av referenser har gjorts i enlighet med förfrågningsunderlaget. Uppdraget som provtagningskonsult på Södra området föreslås tilldelas anbudsgivare 2) Tyréns AB (556194-7986).

Vid sammanträdet lämnades en redgörelse av projektledare Eva Sköld och vik bitr projektledare Zara Isaksson.

Beslutsunderlag

Anbudsutvärdering

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Uppdraget tilldelas anbudsgivare 2) Tyréns (556194-7986). Projektchef Fredrik Löfqvist medges underteckna vederbörliga handlingar i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)



Dnr: 6-2013

§ 33 Rivningsentreprenad

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Rivningsentreprenaden är avslutad. Entreprenören Globax var helt avetablerad den 12 juli. En slutrapport ska lämnas in till Länsstyrelsen senast två månader efter avslutad entreprenad. Arbetet pågår med rapporten.

Rivningen har löpt på bra, inga större störningar har rapporterats. Dock uppstod ett problem med elen. Denna skulle vara avstängd enligt de uppgifter som projektledningen fått av Eon. Det visade sig dock att det gick en strömkabel via en av hobbyverkstäderna som försörjde de två villorna mitt emot med el. Villorna blev utan ström en morgon. Eon kom ut och lagade kablarna så att de återfick strömmen på eftermiddagen. Projektledningen ska ha ett möte med Eon för att säkerställa att något liknande inte ska hända igen. Globax har också gjort en tillbudsanmälan på det inträffade.

Området är nu inhägnat och kommer att vara så fram till sanering. Detta för att ingen ska kunna vara på området och skada sig, samt för att förhindra dumpning av sopor på området. Projektet har också ett avtal med Samhällsbyggnad Teknik & Service, vilka gör tillsyn av området en gång i veckan.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingemar Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)



Dnr: 7-2013

§ 34 Bidragsansökan Etapp 2

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har meddelat att Naturvårdsverket inte har några synpunkter på bidragsansökan som skickats in i konceptformat. Projektledningen har därför skickat in ansökan i skarpt format. Länsstyrelsen har meddelat att besked troligen kommer innan årsskiftet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)



Dnr:

§ 35 Upphandling Senior Advisor

Styrelsens beslut

1. Förvaltningen uppdras genomföra en upphandling av Senior Advisor.

Sammanfattning av ärendet

Lars Bevmos medverkan i projektet kommer framöver att vara i mindre skala. Projektet behöver därför en ny senior advisor, vilken behöver handlas upp nu. Då den nya personen till stora delar kommer att ta över Lars Bevmos tidigare uppdrag finns det medel för detta i budgeten.

Eftersom det kommer att dröja innan upphandlingen av senior advisor är gjord har en direktupphandling gjorts av en miljökonsult som beställarstöd för hjälp med upphandlingen av miljökontrollen. Uppdraget tilldelades Tomas Henrysson. Conviro AB.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Ingemar Svensson (S): Förvaltningen uppdras genomföra en upphandling av Senior Advisor.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)



Dnr: -

§ 36 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Flytt från Torgskolan

Torgskolan ska bli aktivitetshus och projektet håller på att tömma kontorslokalerna. Projektet kommer att ha kvar utställningslokalen. Frysarna som idag står i köket på första våningen, kommer att flyttas ner i källaren.

b) Presentation Klippanprojektet

Vid nästa styrelsemöte kommer Zara Isaksson att presentera Klippanprojektet.

c) Informationsmöte för allmänheten

Inför provtagningarna på södra området kommer ett informationsmöte för allmänheten att hållas. Datum för detta blir den 2 oktober 2013, kl 19.00.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att styrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:

Kommunförvaltningen (EVSD, KAJN)