

Plats och tid	Torgskolan, Teckomatorp, kl. 10.00 – 12:00
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. §§ 31-34 Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C)
Tjänstgörande ersättare	Per Wigrup (C), tjänstgörande för Birgit Landquist (C) §§ 29-30
Övriga deltagare	Olle Steen (S), ers Lars Nilsson (S), ers Jenny Wenhammar (MP), ers Per Wigrup (C), ers Åsa Andersson, projektledare Åsa Ratcovich, projektchef Kristina Jeppsson, bitr. projektledare Lars Bevmo, rådgivare mentor Annika Andersson, ekonom Ulf Evertsson, bitr. projektledare
Utses att justera	Torsten Vigre
Justeringens tid och plats	2010-12-10, Teckomatorp
	Paragrafer 29-34
Sekreterare	Kristina Jeppsson
Ordförande	Hans-Inge Svensson
Justerande	Torsten Vigre

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	BT Kemi Efterbehandling, styrelsen
Sammanträdesdatum	2010-12-01
Anslaget under tiden	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunförvaltningen Administration
Underskrift	Margareta Persson

§ 29

Upprop

Upprop förrättas av ordförande Hans-Inge Svensson (S).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr 6-2010

Ekonomisk rapport

Sammanfattning

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Projektledare Åsa Andersson och ekonom Annika Andersson redogjorde för ekonomin i BT Kemi-projektet.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras

§ 31

Dnr 13-2010

Bidragsansökan Etapp 1, Södra området

Sammanfattning

Bidragsansökan för slutförande av saneringen av det södra området skickades till Länsstyrelsen i konceptform i februari. Länsstyrelsen har därefter skickat den vidare till Naturvårdsverket för synpunkter. Efter samråd 2010-10-06 med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har man beslutat, att arbetet på det södra området ska delas upp i tre etapper. Särskild bidragsansökan ska inges för varje etapp.

Projektledningen redogjorde för innehållet i förslag till ansökan för Etapp 1. Ansökan omfattar ett bidrag på 36 miljoner för full kostnadstäckning och sträcker sig över perioden januari 2011 till augusti 2013.

Då länsstyrelsen flaggat upp för att Naturvårdsverket kan komma att begära kompletteringar, skjuts slutförandet av ansökan fram. Ansökan planeras att tas upp på Kommunstyrelsens möte 2011-01-17 och på Kommunfullmäktiges möte 2011-01-30.

Beslutsunderlag

Ansökan om bidrag för förberedelser för slutligt genomförande av efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp, granskningsversion daterad 2010-11-24. Inklusive två bilagor.

Styrelsens beslut

- Presidiet medges fatta kompletterande beslut för att färdigställa bidragsansökan för Etapp 1, Södra området.

Styrelsens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Ansökan om bidrag för förberedelser för slutligt genomförande av efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp godkännes

Expedieras

Kommunstyrelsen

§ 32

Lägesrapport Norra området

Sammanfattning

Arbete pågår med slutrapportering av efterbehandlingen av det norra området. Slutbesiktning av Skanskas entreprenad har ännu ej kunnat genomföras då Skanska ännu inte inkommit med alla kvalitetsdokument.

Underentreprenören Utetjänst har satt nya trädplantor inom de områden där de tidigare planterade träden inte klarat sig. Om förhållandena på något planterat område inte är lämpligt för trädplantering på grund av brist på dränering eller dylikt, kommer det att tas upp vid slutbesiktningen.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.

§ 33

Lägesrapport Södra området

Sammanfattning

Ett möte hölls med representanter från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen på tjänstemannanivå 2010-10-06. På mötet beslutades att arbetena på det södra BT Kemi-området ska genomföras i tre etapper med en bidragsansökan för varje etapp. I den första etappen, Etapp 1, ingår inlösen av fastigheter, ytterligare provtagning och fördjupad utredning främst avseende risker för påverkan på Braån.

Efter mötet har en promemoria inkommit från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen gällande Huvudstudie Södra området (tidigare kallad Åtgärdsutredning) och fortsatt arbetsgång.

Huvudstudie Södra området finns framme i konceptform sedan början av 2010 och kommer att slutföras till dess bidragsansökan för Etapp 1 skickas in till Länsstyrelsen.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 34

Övriga frågor

- a) Avstämning tidsplan
Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts. Det norra området är klart. Tidplanen för det södra området är mycket osäker.
- b) Sammanträdesdatum 2011
Projektledningen har arbetat fram ett förslag på preliminära datum för Styrelsens möten kommande år.
- c) Informationsmöte 1 december
Ett informationsmöte för allmänheten kommer att hållas på Torgskolan kl. 18.30 den 1 december. På mötet kommer det att informeras om planerade arbeten på det södra området samt tidsplan för dessa.
- d) Öppet Hus 5 december
I samband med julskyltningen i Teckomatorp den 5 december kommer utställningen att vara öppen för allmänheten kl. 13.30-16.30.
- e) Övrigt
Kastanjen på Torgskolans tomt invid Skolgatan har sett lite hängig ut på sistone varför en arborist varit på plats för att titta på det. Arboristen kunde konstatera utbredd röta i stammen varför trädet kommer att fällas för att undvika framtida risker för allmänheten.
En möjlighet för delfinansiering av ett miljömuseum på före detta BT Kemi-området, kan vara att baka in en förstudie i ett pågående LEADER-projekt. Jenny Wenhammar undersöker möjligheterna vidare.
- f) Avslutning
Ordförande önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Beslutsunderlag

Sammanträdestider 2011, daterad 2010-11-18

Styrelsens beslut

- Förslag till sammanträdestider för 2011 godkännes
- Informationen i övrigt noteras

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande