

Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 08.00 – 09.30

Beslutande Hans-Inge Svensson (s), ordf.  
Birgit Landquist (c), vice ordf.  
Torsten Vigre (m)  
Hans Lennartsson (s)  
Sven-Ove Dahlsson (c)

Övriga deltagare Bertil Nilsson (m), ers  
Lars Nilsson (s), ers  
Jenny Wenhammar (mp), ers §27-29

Åsa Ratcovich, projektchef  
Lars Bevmo, projektledare  
Ulf Evertsson, bitr. projektledare  
Åsa Andersson, bitr. projektledare  
Tommy Samuelsson, bitr. projektledare

Utses att justera Birgit Landquist

Justeringens tid och plats 2009-10-01, Teckomatorp

Paragrafer 27-31

Sekreterare .....  
Åsa Andersson

Ordförande .....  
Hans-Inge Svensson

Justerande .....  
Birgit Landquist

---

### **ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **BT Kemi Efterbehandling, styrelsen**

Sammanträdesdatum 2009-09-09

Anslaget under tiden

Förvaringsplats för  
protokollet Kommunförvaltningen Administration

Underskrift .....  
Britta Fremling

§ 27

## **Upprop**

Upprop förrättas av ordförande Hans-Inge Svensson (s).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 28

Dnr 4-2009

## **Ekonomisk rapport, Månadsuppföljning 2009-01-01—08-31**

### **Sammanfattning**

Enligt kommunens nya ekonomimodell redovisas kvartalsvis ekonomiska uppföljningar. Efter månaderna mars, juni och september överlämnas månadsuppföljningarna också för beslut i kommunstyrelsen. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Projektorganisationen har arbetat fram en ekonomisk delårsrapport för perioden januari-augusti månad 2009.

Projektledningen rapporterade från mötet med myndigheterna den 24 augusti. De ökade kostnaderna för GC-broarna innebär att kommunens andel enligt Naturvårdsverkets bidragsbeslut för efterbehandling av det norra området också kommer att öka. Sannolikt behövs ytterligare investering av 1,5 Mkr utöver de 4 Mkr som hittills har anslagits. Behovet av en kommunal insats på det södra området torde å andra sidan komma att bli mindre. Nya bidragsbestämmelser är på gång att antas som innebär att staten kan stå för upp till 100 % av kostnaderna om särskilda skäl finns. Bedömningen är, från myndigheternas handläggare i dessa frågor, att Svalövs kommun har tunga sådana skäl även om man inte kan utlova bidrag förrän en slutlig ansökan har behandlats.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomisk delårsrapport 2009-01-01—2009-08-31  
Sammanställning av kostnader som ska delas mellan stat och kommun, 2009-09-16

### **Styrelsens beslut**

- Styrelsen beslutar att äska ytterligare 1,5 Mkr i investeringsmedel för åtgärder på det norra området
- Informationen i övrigt noteras

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 29

Dnr 5-2009

## **Lägesrapport Norra området**

### **Sammanfattning**

Totalt 66 000 ton har hitintills behandlats på behandlingsanläggningen i Bremen och godkänts av den tyska oberoende myndigheten.

Odens arbeten med det blivande rekreationsområdet fortskrider. Arbetet med förberedelser för grässådd och plantering har påbörjats. En mild rensning av Braån har genomförts i samarbete med Saxå-Braåns fiskevårdsförening och expert från Ekologgruppen i Landskrona.

Plantering av Barnens klimatskog planeras till den 21-22 oktober i samarbete med skolor, dagis och naturpedagogen Charlotte Lundberg. Alla skol- och dagisbarn i Teckomatorp är inbjudna. Totalt 270 barn kommer under två dagar att plantera cirka 120 träd.

Samråd med länsstyrelsen hölls 4 september. En delrapport över efterbehandlingen av det norra området ska lämnas och SWECO och WSP arbetar med rapporten. Alla massor har dock ännu inte behandlats i Bremen och uppgörelse med Skanska återstår.

Diskussioner med Oden Anläggningsentreprenad pågår för överenskommelse om ekonomisk ersättning för den försening som drabbat Oden då Skanskas entreprenad drog över tiden.

### **Styrelsens beslut**

- Informationen noteras.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 30

Dnr 6-2009

## **Lägesrapport Södra industriområdet**

### **Sammanfattning**

- a. Ett möte med tjänstemän från Naturvårdsverket och länsstyrelsen ägde rum 24 augusti för att informera om den aktuella föroreningsituationen, främst på den södra delen av området, samt att diskutera det fortsatta arbetet med och finansieringen av projektet BT Kemi Efterbehandling. Mötet inleddes med ett besök inom projektområdet i Teckomatorp. En utredning med riskbedömning av möjliga alternativ för det södra området ska genomföras. Huvudmålet ska fortsatt vara att skydda Braån. Flyttning av alla eller delar av nuvarande verksamheter ska ingå i utredningsalternativen. Ändrad användning av området kan därför komma ifråga.
- b. Förberedelser pågår för att starta ett försök med sanering av förorenad jord och betong med hjälp av pulserande likström. Försöket genomförs i samarbete med företaget 3C hemmahörande i Billeberga.

### **Beslutsmaterial**

Minnesanteckningar från möte med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, reviderad 2009-09-08.

### **Styrelsens beslut**

- Informationen noteras

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 31

### Övriga frågor

- a) Avstämning tidsplan  
Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts. Det norra området förväntas fortsatt bli klart under året. Tidplanen för det södra området är fortsatt mycket osäker.
- b) Attitydundersökningen  
Attitydundersökningen håller på att genomföras. Rapport väntas bli klar till styrelsemötet i oktober.
- c) Invigningen  
Invigningen av det norra området planeras ske i samband med skyltsöndagen inför jul och eventuellt samtidigt med att GC-vägen till Svalöv blir färdig.
- d) Tree art installation  
I samband med Svalövs kulturvecka planerar Galleriet i stationsbyggnaden att inviga en utställning och som ett projekt/objekt ha med ett ljud- och ljusspel i trädet utanför stationen.
- e) Vattenråd Saxån-Braån  
Information lämnades från det av Vattenvårdsförbundet Saxån-Braån anordnade mötet den 25 augusti i Folkets hus inför ett ev. bildande av ett vattenråd. Då uppslutningen till mötet var dåligt kommer man att kalla till ytterligare ett möte under hösten. Det eventuella vattenrådet berör inte direkt BT Kemi-projektet.
- f) Revision  
Rapport har erhållits från den revision av projektet som genomförs med hjälp av extern konsult Ernst & Young AB. Kommunrevisionen avser besöka projektet den 13 oktober.

### Beslutsunderlag

Granskning av styrelsen för BT Kemi Efterbehandling, Ernst & Young AB augusti 2009

### Styrelsens beslut

- Styrelsen ger projektledningen i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande gällande granskningsrapporten inför mötet i oktober
- Informationen i övrigt noteras