

Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 – 11.00

Beslutande Hans-Inge Svensson (s), ordf.
Birgit Landquist (c), vice ordf. § 22-25
Torsten Vigre (m)
Hans Lennartsson (s)
Sven-Ove Dahlsson (c)
Per Wigrup (c), tjug ers §26

Övriga deltagare Olle Steen (s), ers
Bertil Nilsson (m), ers
Lars Nilsson (s), ers
Jenny Wenhammar (mp), ers
Lars Bevmo, projektledare
Ulf Evertsson, bitr. projektledare
Åsa Andersson, bitr. projektledare

Utses att justera Sven-Ove Dahlsson

Justeringens tid och plats 2009-08-20, Teckomatorp

Paragrafer 22-26

Sekreterare
Åsa Andersson

Ordförande
Hans-Inge Svensson

Justerande
Sven-Ove Dahlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **BT Kemi Efterbehandling, styrelsen**

Sammanträdesdatum 2009-08-12

Anslaget under tiden

Förvaringsplats för
protokollet Kommunförvaltningen Administration

Underskrift
Britta Fremling

§ 22

Upprop

Upprop förrättas av ordförande Hans-Inge Svensson (s).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 23

Dnr 4-2009

Ekonomisk rapport, Månadsuppföljning 2009-01-01— 06-30

Sammanfattning

Enligt kommunens nya ekonomimodell redovisas kvartalsvis ekonomiska uppföljningar. Efter månaderna mars, juni och september överlämnas månadsuppföljningarna också för beslut i kommunstyrelsen. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Projektorganisationen har arbetat fram en ekonomisk uppföljning för perioden januari-juni månad 2009 för styrelsen. Vidare presenterades projektets egen preliminära uppföljning t.o.m. juli 2009.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har ej lämnat besked om tidigareläggande från 2010 till 2009 av resterande 20 miljoner kronor enligt det beviljade anslaget för slutliga åtgärder.

Den av KF antagna budgeten för 2010 samt plan för 2011-2012 redovisades.

Vidare informerade projektledningen om att revision av projektet genomförs med hjälp av extern konsult Ernst & Young AB. Rapport förväntas inom kort.

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsuppföljning 2009-01-01—2009-06-30.
Utdrag, sid 11, ur Budget 2010 Plan 2011-2012 driftbudget antagen av KF 2009-06-15.

Styrelsens beslut

- Styrelsen ger projektledningen i uppdrag att sammanställa kommande kostnader för broarbeten och presidiet i uppdrag att vid behov äska ytterligare medel hos kommunen.
- Informationen i övrigt noteras.

§ 24

Dnr 5-2009

Lägesrapport Norra området

Sammanfattning

Odens arbeten med det blivande rekreationsområdet fortskrider. De stora massarbetena är näst intill färdiga. Planering av arbetena med planteringar och grässådd pågår. Förslag till utformning av Barnens skog och utformning av "Himmelslunden" med en s.k. tidskapsel har tagits fram.

GC-broarna är på plats och slutbesiktning har skett av broarna samt Banverkets ledningsarbeten. Vissa justerande åtgärder erfordras när det gäller skydd av kontaktledningar.

En ny bottenfaunaundersökning har genomförts. En rensning av ån på södra sidan utmed BT Kemi-området planeras ske i slutet av augusti i samråd med ekolog och fiskeexpert. Länsstyrelsen har godkänt rensningen.

Beslutsunderlag

Besiktningssprotokoll 2009-07-10 GC Broar
Förhandskopia 2009-07-10 besiktning ledningsarbeten
Minnesanteckningar 2009-07-10 besiktning ledningsarbeten
Förslag till utformning av Barnens Skog
Växtförteckning till Barnens Skog
Förslag till utformning av "Himmelslunden" med tidskapsel
Förslag till utplacering av stenar i naturområdet.
Rapport Bottenfaunaundersökning 2009-07-03
Fältinventering 2009-07-13 av musslor i Braån

Styrelsens beslut

- Styrelsen beslutar att genomföra detaljarbeten av rekreationsområdet i enlighet med redovisade skisser.
- Styrelsen beslutar att en invigning av rekreationsområdet med tidskapsel ska genomföras och ger projektledningen i uppdrag att planera utförandet.
- Informationen i övrigt noteras.

§ 25

Dnr 6-2009

Lägesrapport Södra industriområdet

Sammanfattning

- a. En redovisning av utförda arbeten med delsanering av det södra området har lämnats in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har beslutat att lämna ärendet utan åtgärd eftersom arbetet skett i enlighet med anmälan och kompletteringar till anmälan.
- b. Planfrågan rörande nytt industriområde vid väg 17 utreds av kommunens planansvariga.
- c. Ett möte med tjänstemän från Naturvårdsverket och länsstyrelsen är planerat till den 24 augusti i Teckomatorp. Mötet är tänkt som ett förmöte inför ett kommande möte på ledningsnivå avseende behov av åtgärder för det södra området, eventuell ändrad målsättning samt finansieringsfrågor.

Beslutsmaterial

Beslut från länsstyrelsen avseende delsanering och provurgrävning av södra delen av BT Kemi-området i Teckomatorp, Svalövs kommun, 2009-07-17. Delades ut vid mötet.

Styrelsens beslut

- Informationen noteras

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 26

Övriga frågor

a) Avstämning tidsplan

Någon revidering av den övergripande tidplanen har inte gjorts. Det norra området förväntas fortsatt bli klart under året. Tidplanen för det södra området är mycket osäker.

b) Attitydundersökning

Förslag till frågeformulär har erhållits från GfK för en ny attitydundersökning. Attitydundersökningen genomförs som en uppföljning för delmålet för saneringen att attityden till Teckomatorp ej längre ska vara belastad av BT Kemi-skandalen. Planen är att genomföra undersökningen i augusti-september efter det att styrelsen godkänt formulären och upplägget. I allt väsentligt följer upplägget tidigare undersökningar.

c) Leaderprojektet

Bidrag från EU kan eventuellt erhållas inom ramen för det s.k. Leaderprojektet som främst berör Röstånga och Teckomatorp för utveckling av dessa tätorter förutsatt att föreningar och andra intressenter bidrar med frivilliga insatser. Ett förslag till ett projekt har inkommit rörande ett modelljärnvägsprojekt. Det tidigare förslaget om ett center för projekt rörande förorenade områden kan eventuellt också innefattas i Leaderprojektet. Thomas Arnström håller i projektet och ett möte i Folkets hus för allmänheten planeras den 25 augusti.

Beslutsmaterial

Förslag 2009-03-10 från GfK till frågeformulär Teckomatorpsbor.
Förslag 2009-03-10 från GfK till frågeformulär Ej Teckomatorpsbor.
Modelljärnvägsprojekt, förslag 2009-07-02

Styrelsens beslut

- Styrelsen godkänner frågeformuläret från GfK med förslag till en eventuell ändring som uppkom under mötet.
- Styrelsen ställer sig positiv till modelljärnvägsprojektet, men har ej möjlighet att bidra med ekonomiska resurser.
- Informationen i övrigt noteras.