



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-04-27

Sida
1(9)

Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00 – 11.00 Ajournering 09.45 – 10.15
Beslutande	Hans-Inge Svensson (S), ordförande Birgit Landquist (C), vice ordförande Hans Lennartsson (S) Anders Nilsson (SD), tjug ersättare för Kim Hellström (SD) Torsten Vigre (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Birgitta Zadenius (L) Marika Jardert (V) Göran Lundqvist (L) Agneta Sörensson (M)
Övriga deltagare	Eva Sköld, projektledare Fredrik Löfqvist, projektchef Helena Heintz, nämndsekreterare Lars Bevmo, senior rådgivare Peter Englöv, senior rådgivare Sara Månsson, nämndsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2016-04-27

Sida
2(9)

Utses att justera Birgit Landquist

**Justeringens tid
och plats** Kommunledningskontoret, 2016-05-02 kl 16.00

**Justerade
paragrafer** §§ 15 – 20

Sekreterare
.....
Helena Heintz

Ordförande
.....
Hans-Inge Svensson

Justerare
.....
Birgit Landquist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2016-04-27

Anslaget under tiden

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningskontoret

Underskrift
.....
Margareta Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

§ 15 Beslutad ärendelista

§ 16	Ekonomisk rapport	4
§ 17	Projektets geodatabas.....	5
§ 18	Uppdatering huvudstudie Södra området	6
§ 19	Bygglov sorteringshallen	7
§ 20	Övriga frågor.....	8

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr 8-2016

§ 16 Ekonomisk rapport

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni samt oktober till kommunstyrelsen. Tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter april månad. Delårsrapport efter augusti överlämnas för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I kommunen sker uppföljning per jämna månader och därför sker ingen uppföljning vid detta möte.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, EMTO)



Dnr 23-2015

§ 17 Projektets geodatabas

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Sweco har arbetat vidare med migreringen av projektets geodatabas till en molnlösning. Under arbetet har ett par problem visat sig som Sweco inte hade räknat med. Därför skickades en ÄTA (Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbete) till projektledningen för de ytterligare arbeten som Sweco ansåg var nödvändiga. Projektledningen efterfrågade en utförlig förklaring från Sweco av hur problemen uppstått och varför de inte gått att förutse, vilket Sweco återkom med i form av ett PM.

Efter viss ytterligare kommunikation beslutade projektledningen att beställa den första delen av ÄTA:n som anses vital för att databasen ska fungera på ett bra sätt. Den andra delen har projektledningen valt att avvakta med. Den är inte lika viktig då den bara användas ibland och kan också beställas senare om man kommer fram till att den behövs. Arbetena med att migrera databasen är därmed återupptagna efter ett uppehåll.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)



Dnr 14-2013

§ 18 Uppdatering huvudstudie Södra området

Styrelsens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Huvudstudie avseende Södra området godkänns och skickas till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för godkännande.
2. Projektchef Fredrik Löfqvist bemyndigas att godkänna ändringar i Huvudstudie avseende Södra området, förutsatt att förändringarna är mindre.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har arbetat med att färdigställa Huvudstudie avseende Södra området samt inom det arbetet besvara de synpunkter som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket inkommit med efter sin genomgång. Enligt villkoren i bidragsbeslutet ska huvudstudien godkännas av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Huvudstudien är nu klar för beslut i Svalövs kommun. Den kommer därefter att sändas vidare till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för godkännande.

Projektledningen presenterade Huvudstudie avseende Södra området på sammanträdet.

Beslutsunderlag

Huvudstudie avseende Södra området, BT Kemi Efterbehandling, daterad 2016-04-19

Åtgärdsutredning, Efterbehandling av Södra området, BT Kemi Efterbehandling, daterad 2016-04-15

Riskbedömning BT Kemi Södra området, Kemakta Konsult AB, Rapport AR 2016-02, daterad mars 2016

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svenssons (S) förslag till styrelsen för förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1) Huvudstudie avseende Södra området godkänns och skickas till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för godkännande. 2) Projektchef Fredrik Löfqvist bemyndigas att godkänna ändringar i Huvudstudie avseende Södra området, förutsatt att förändringarna är mindre.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt dessa.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FKLT)

Åjournering 09.45 – 10.15

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 9-2016

§ 19 Bygglov sorteringshallen

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen har lämnat in en bygglovsansökan för permanent bygglov för den sorteringshall som projektet har på det södra området. Kommunens bygglovsavdelning arbetar med ärendet som har varit på remiss hos sakägarna. Inga synpunkter inkom. Ärendet kommer sedan att behandlas i bygg- och räddningsnämnden.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD, FKLT)



Dnr

§ 20 Övriga frågor

Styrelsens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

a) Tidplan

Projektledare Eva Sköld presenterade aktuell tidplan för projektet.

b) Samråd med Länsstyrelsen

Projektledningen hade 2016-04-18 ett samrådsmöte med Länsstyrelsen. På mötet diskuterades bland annat uppdatering av huvudstudien och projektets organisation.

c) SCORE

Forskarna inom SCORE-projektet höll 2016-04-12 en workshop i kommunhuset för den sociala analysen inom SCORE-utvärderingen. På workshopen medverkade inbjudna tjänstemän som har kunskaper i de frågor som avhandlades, samt projektledningen. Inom den sociala analysen ingår också en analys av lokal acceptans för olika åtgärdsförslag. Projektledning och forskarna inom SCORE-projektet tänker sig att analysen av lokal acceptans ska göras i samband med informationsmötet i vår, eventuellt via en enkät.

d) Projektorganisation

Rekryteringen av ny biträdande projektledare är avslutad. Projektledningen har beslutat att anställa David Bohgard vars anställning börjar 2016-05-02. Rekrytering av administratör pågår. Lars Bevmo kommer att sluta som senior rådgivare i och med inlämnandet av huvudstudien. Under hösten kommer Eva Sköld att gå på föräldraledighet och diskussion avseende vikarielösningar pågår.

e) Stationsutbyggnad Teckomatörp

Kort presentation av det förslag som kommunstyrelsen valt att ställa sig bakom på sammanträde 2016-04-11.

f) Informationsmöte

Projektet kommer att ha informationsmöte för allmänheten 2016-05-19 kl 19.00. På mötet kommer projektledningen att informera om arbetet med huvudstudien och vilka beslut som tagits. I samband med detta kommer också en analys av



den lokala acceptansen för olika åtgärdsförslag göras, detta är en del inom SCORE-projektet.

g) Styrelsemöte i maj

Styrelsemötet i maj, 2016-05-18, ligger redan tre veckor efter mötet i april. Orsaken till att mötena planerades på detta sätt var att projektledningen i slutet av förra året såg att det kunde finnas ett behov av ha möjlighet att behandla ärenden i styrelsen i maj, som behövde beslutas innan sommaren i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Då huvudstudien blivit något förskjuten och personalsituationen gjort att omprioriteringar har gjorts finns inte detta behov kvar. Ordförande har därför beslutat, efter samråd med projektledningen, att mötet i maj ställs in.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Hans-Inge Svensson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EVSD)